

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS^{1.} 2. sz. módosítás

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) egyrészről

Név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**
 Levelezési cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
 Adószáma: 15729796-2-11
 Számlaszám: 11740092-15385822
 Képviseli: Mihelik Magdolna polgármester
 mint Megrendelő,

másrészről

Név: **Strabag Építő Kft.**
 Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
 Adószáma: 12961555-4-43
 Számlaszáma: 12001008-01313889-00100004
 Képviseli: Szabó Dezső József; dr. Lukácsi Ildikó
 mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

A./Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó között 2020. 11. 20-án 1/687-15/2020 számon vállalkozási szerződés jött létre a Nyergesújfalu, Tó utca útépítés, csapadékvíz elvezető rendszer kialakítás, ivóvíz vezeték csere, közvilágítás rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzésére 117.987.000.- Ft + ÁFA összegben.

Az ivóvíz vezeték hálózat csere munkái során az alábbi problémák keletkeztek:

- A hivatalos közmű nyomvonalak sok esetben tévesek, hiányosak voltak, ennek megfelelően előkerültek olyan vezetékek (felhagyott távhővezeték a beton csatornájával, elektromos vezeték beton kábelcsatornában, nem feltüntetett szennyvíz bekötővezetékek stb.), melyek jelentősen hátráltatták a munkát, megnövelték a költségeket.
- A terv hiányosságai (ideiglenes röpvezeték nem szerepelt benne, lakossági átkötés az ideiglenes vezetékre, nem megfelelő méretezésű szerelvények, az aknában nem fértek el a szerelvények, ezért át kellett építeni az aknát stb.)
- Meglévő, de cserére nem betervezett szerelvények működésképtelensége miatti cserék
- A korábbi vezetékhibák javításakor az eredeti keresztmetszetenél kisebb szelvényű javítások, vezetékszakaszok lezárása következtében a Május 1 téri kétoldali betáplálás megszűnt, így a Búzáshegy felőli vezeték lezárása és az ideiglenes vezetékre való átkötés után kiderült, hogy a lakótömbök negyedik emelet feletti lakásaiban már nincs víz az Ady utcai betáplálás kisebb nyomása miatt. Ezeknek megfelelően többször vissza kellett állítani az eredeti állapotot, újabb röpvezetékot kellett kialakítani.
- A kétoldali betáplálás hiánya miatt kialakult alacsony nyomás következtében az eredetileg tervezett szakaszolásokat többszörözni kellett, ami több ideiglenes kialakítás kidobásával járt (a hegesztéssel kialakított idom csatlakozások, szerelvények már nem használhatóak máshol, mivel nem bonthatóak).

A felsorolt problémák megoldása következtében többlet kivitelezési költség keletkezett, melyre Vállalkozó az eredeti ajánlati egységárral számított árajánlatot nyújtott be 8.495.902.- Ft + ÁFA összegben Megrendelő felé, melyet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 191/2021 (IX. 28.) Ny.Kt. határozatával elfogadott.

A fenti többletmunkák következtében szükségessé vált a szerződés vállalkozói díjának módosítása.

B./ Felek közös elhatározásból megállapodnak abban, hogy a közöttük 2020. november 20-án létrejött 1/687-15/2020 számú vállalkozási szerződés 8.1. pontját az alábbiakra módosítják:

8.1. Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért 126.482.902. Ft + ÁFA (azaz egyszázhuszonhatmillió-négyszáznyolcvankettőezer-kilencszázkettyő forint plusz általános forgalmi adó) vállalkozói díj (a továbbiakban „Vállalkozói díj”) illeti meg. A Vállalkozói díjra eső mindenkorl ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A beszerzés tárgyát képező építési beruházás részben építési engedély köteles, így az Áfa tv. szerint „fordított ÁFA” hatálya alá tartozik.

A szerződés módosítással nem érintett részei továbbiakban is változatlanul érvényben maradnak.


Felek jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 6 példányban helyben hagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 2 példány a Vállalkozót illeti.

Mellékletek

1. Árajánlat


Nyergesújfalu, 2021. október 06.


Mihélik Magdolna
polgármester
Megrendelő


Szabó Dezső József; dr. Lukácsi Ildikó
területi vezetők
Vállalkozó

STRABAG ÉPÍTŐ
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGU
TÁRSASÁG
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES UTCA 2.
(LÉFOPARK D ÉPÜLET)
adószám: 12961555-4-43
C/SASZ: 17780072-5-43

Pénzügyi ellenjegyzés
2021. október 06.


Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető

STRABAG Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.

NYERGESÚJFALU TÓ UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ IVÓVÍZ REKONSTRUKCIÓ pótmunkái						
Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egys.	A egységár	D egységár	D össz.
"K"	DN90 KPE rögzítések építése:	345,0	fm	4 400 Ft	2 760 Ft	1 518 000 Ft
"K"	Rögzítések leterhelése, átjárók építése, bontása, hulladékelszállítással:	25,0	m3	10 000 Ft	9 375 Ft	250 000 Ft
3.25	Hawle E2 tolózár (Nr.4000 E2) beépítési készlettel, csapszekerénnel DN80 kézi kerékkel	2	db	43 750 Ft	15 313 Ft	87 500 Ft
3.10	Lazakarima PE kötőgyűrűvel DN160	2	db	21 250 Ft	7 438 Ft	42 500 Ft
3.23	Elektrofúziós szűkítő DN160/90	2	db	8 750 Ft	5 250 Ft	17 500 Ft
"K"	90°-os elektrofüziós ívdom DN160	2	db	24 600 Ft	10 000 Ft	49 200 Ft
"K"	Megfúró idom 2" DN63	5	db	22 500 Ft	7 875 Ft	112 500 Ft
3.23	elektrofúziós szűkítő DN160/90	2	db	8 750 Ft	5 250 Ft	17 500 Ft
3.33	Házibekötések élőrekötése (rögzítéskörrel):	5	db		250 000 Ft	0 Ft
3.30	Mosató, fertőtlenítés:	2	db		112 500 Ft	0 Ft
3.32	Gerincvezeték élőrekötése:	3	alk.		375 000 Ft	0 Ft
"K"	Rögzítések leválasztása, meglévő vezeték vissza kötése: (adatszolgáltatás hiánya az üzemeltető részéről, az ideiglenes vízhiány megszüntetése miatt)	2	alk.	100 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
"K"	Beton kábelcsatorna vésése kézierővel, hulladék elszállítással:	10	m3	0 Ft	62 500 Ft	0 Ft
"K"	Felhagyott hőtápvvezeték vágása, hulladék elszállítása, kiemelése munkagödörből:	35	fm	6 250 Ft	5 000 Ft	218 750 Ft
1.2	Munkaerők földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig A terv szerint felöltött házi bekötések helyén:	32	m3	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft
"K"	Fel és levonulási költségek, munkavégzést gátló körülmények miatt:	1	alk.		350 000 Ft	350 000 Ft

Összesen

Mindösszesen nettó

2 513 450 Ft

5 982 452 Ft

8 495 902 Ft

